

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	--	--
1.	--	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP S.R.O. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HIP: Ing. Václav Fišer		OTISK RAZÍTKA:
Investor: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem		
KÚ: Roudnice nad Labem (741647)		

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.		ZPRACOVATEL ČÁSTI:  PROJEKCE DOPRAVNÍ
Vypracoval: Ing. Václav Fišer		

Datum: 01/2025	Číslo zakázky: 23-042	Formátů A4: 4	Stupeň: DUSP
Zakázka: ROUDNICE NAD LABEM – REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA	Měřítka: --		Paré:
Příloha: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	Číslo přílohy: E.3		

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě

<u>Název stavby:</u>	Roudnice nad Labem – Rekonstrukce ulice Prokopova
<u>Místo stavby:</u>	Ústecký kraj, město Roudnice nad Labem, prostor ulice Prokopova v rozsahu od křižovatky s ulicemi Na Hradčanech a Palackého po křižovatku s ulicemi Jeronýmova, Krabčická a U Hřiště; prostor ulice Palackého v úseku mezi ulicí Prokopova a objektem č.p. 394; prostor ulice Dobrovského a přilehlého parku podél objektu č.p. 1083; prostor ulice U Hřiště naproti objektu č.p. 413; prostor fotbalového hřiště SK Bezděkov; prostory ulic Jeronýmova a Krabčická přilehlé ke křižovatce s ulicí Prokopova
<u>Katastrální území:</u>	Roudnice nad Labem (741647)
<u>Předmět dokumentace:</u>	Rekonstrukce (změna dokončené stavby), stavba trvalá
<u>Stupeň dokumentace:</u>	Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace – dle přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentace obsahuje soubor staveb.

Údaje o žadateli/stavebníkovi

<u>Stavebník:</u>	Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČO 00264334
-------------------	---

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

<u>Generální projektant:</u> (SO 101, 701)	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338 413 01 Roudnice nad Labem IČO 287 14 792
Autorizovaná osoba:	Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollárova 2776, 413 01 Roudnice nad Labem Autorizace č. 0401915 (ID00 dopravní stavby; II00 městské inženýrství)
<u>Objekty konstrukcí:</u> (SO 201)	Projekční statický konstrukční ateliér – TRIEN s.r.o. Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem IČO 27273229
Autorizovaná osoba:	Ing. Petr Novák, Stadická 2517, 413 01 Roudnice nad Labem Autorizace č. 0401681 (IS00 statika a dynamika staveb)
<u>Veřejné osvětlení:</u> (SO 401)	Ing. Václav Kovařík Hájek 3 387 73 Hájek IČO 22052666
<u>Krajinářské úpravy:</u>	Krajinářská architektura M2

(SO 801)

Sladkovského 430
413 01 Roudnice nad Labem
IČO 04698398

Autorizovaná osoba: Ing. Martina Imramovská, Ph.D., Sladkovského 430, 413 01 Roudnice nad Labem

Autorizace ČKA č. 4586 (KA: Krajinářská architektura A.3)

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Dle §110 odst. 2 písm. C) stavebního zákona je navržen následující plán kontrolních prohlídek stavby:

1) Kontrolní prohlídka – předání staveniště

- Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

2) Kontrolní prohlídka – vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby

- V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

3) Kontrolní prohlídka – při realizaci sítí energetických a komunikačních vedení

- Po provedení pokládky podzemních vedení nových či překládaných IS, před jejich zásypem. Případné další kontrolní prohlídky dle požadavků správců daných IS či dle technických zpráv příslušných stavebních objektů.

4) Kontrolní prohlídka – při realizaci trubních vedení

- Při provádění pokládky vodovodního a kanalizačního potrubí, včetně přechodů stávajících sítí, provedení protlaků, osazování kanalizačních šachet, instalaci vodovodních hydrantů, armatur atd.
- Případné další kontrolní prohlídky dle požadavků správců daných IS či dle technických zpráv příslušných stavebních objektů.

5) Kontrolní prohlídka – zkoušky potrubních vedení

- Při tlakových zkouškách vodovodu a zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí a před jejich zásypem.

6) Kontrolní prohlídka – kontrola hutnění pláň

- Po provedení pláň a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláň.

7) Kontrolní prohlídka – osazení obrub

- Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může být provedena současně s kontrolou hutnění pláň.

8) Kontrolní prohlídka – provedení konstrukcí vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění.

- Bude provedena kontrola jednotlivých konstrukčních vrstev, po dokončení finálních povrchů také kontrola odvodňovacích prvků.

9) Kontrolní prohlídka – závěrečná

- Bude provedena před nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav a dopravního značení.

Další doporučované možnosti provádění kontroly postupu výstavby jsou:

- Účast na kontrolních dnech stavby (min. 2x za měsíc) – zjištění stavu staveniště, kontrola převzetí prací stavebním dozorem
- Při vyvolané změně části stavby pro schválení stavby před jejím dokončením

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných fázích provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky.