

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění mezi následujícími smluvními stranami

č. smlouvy Objednatele: DS202300390

č. smlouvy Zhotovitele: 23-042

OBJEDNATEL:

název: Město Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupené: Ing. František Padělek, starosta
bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka

ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt

e-mail:

telefon:

ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS.

e-mail:

telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL

Název: Projekce dopravní Filip s.r.o.
Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 287 14 792
DIČ: CZ28714792
zastoupený: Ing. Josef Filip, Ph.D.
bankovní spojení: 262516306/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.9.2023 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zadání stavby a k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „*Projektová dokumentace-Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici n/L*“ v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami (dále jen „**Smlouva**“).

Na základě zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a na základě dopracování studie vznikla potřeba víceprací vyplývajících z požadavků na rozšíření projektu.

Detailní rozpis jednotlivých víceprací, včetně jejich nacenění, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku – nabídka zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě víceprací, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku, na změně celkové ceny díla při zohlednění nacenění těchto víceprací a na prodloužení termínu předání díla.

I. Změna Smlouvy

1.1 Kromě změny předmětu díla v čl. II Smlouvy – doplnění víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla dle čl. IV. odst. 4.4 Smlouvy, kdy Cena za provedení Díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy bude zvýšena o cenu víceprací, jak je vyčíslena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 4.1 Smlouvy nově zní:

Celková cena za Dílo činí: 983.500,- Kč (slovy devět set osmdesát tři tisíc pět set korun bez DPH)

DPH ve výši 206.535,- Kč (slovy: dvě stě šest tisíc pět set třicet pět korun)

1.190.035,- Kč (slovy: jeden milion sto devadesát tisíc třicet pět korun) včetně DPH

Cena za dílčí plnění Díla dle čl. 2.2. písm. a) až e) je následující:

a) Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. a) činí: 145 900,- Kč bez DPH
DPH ve výši 30 639,- Kč
176 539,- Kč včetně DPH

b) Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. b) činí: 230 300,- Kč bez DPH
DPH ve výši 48 363,- Kč
278 663,- Kč včetně DPH

c) Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. c) činí: 120 000,- bez DPH
DPH ve výši 25 200,- Kč
145 200,- Kč včetně DPH

d) Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. d) činí: 65 800,- bez DPH
DPH ve výši 13 818,- Kč
79 618,- Kč včetně DPH

e) Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. e) činí: 80 000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 16 800,- Kč
96 800,- Kč včetně DPH

Cena za vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 činí: 341.400,- Kč bez DPH
DPH ve výši 71.815,- Kč
413.215,- Kč včetně DPH

2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu předání částí Díla dle čl. III. odst. 3.2 Smlouvy, jelikož vícepráce mají vliv na termín dokončení příslušných částí Díla, a to tak, že článek III. odst. 3.2 Smlouvy nově zní:

Termín provedení

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. a): do 60 dnů od účinnosti smlouvy

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. b): do 31. 1. 2025

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. c) a d): 31. 5. 2025

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č.388/2024 ze dne 25.9.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Nabídka zhotovitele

V Roudnici nad Labem dne _____



Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

V Roudnici nad Labem dne _____



Zhotovitel
Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel společnosti

**Odesílatel:****Projekce dopravní Filip s.r.o.**Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792**Příjemce:****Město Roudnice nad Labem**Karlovo náměstí 21 Roudnice nad Labem
41301 Roudnice nad LabemIČ: 00264334
DIČ: CZ00264334**NÁZEV: Roudnice nad Labem - Rekonstrukce ulice Prokopova**

Na základě zpracování projektu pro povolení stavby a na základě dopracování studie Vám předkládáme kalkulaci cenových nákladů profesí a rozšíření projektu, nutných pro jeho dokončení.

Jedná se o následující položky:

- projekt veřejného osvětlení. V původním zadání nebylo počítáno s projektem veřejného osvětlení. V projektu vznikla místa přechodů, která je nutná nasvětlit. Pro potřeby projektu byl pro oba stupně poptán projektant - Šinfelt s.r.o.

- práce statika - po dohodě o rozšíření projektu ve směru k hřišti je nutné navrhnout opěrné prvky, zachycující jak svah, tak i navrhované parkoviště.

- doměření ulice Na Hradčanech - až k ulici V Úvozu. Po diskuzi s vedením města - místostarostou Richardem Červeným - byla zmíněna možnost vedení cyklistů od ulice v Úvozu v protisměru. pro potvrzení, je nutné pořídit dozaměření.

- projekční práce - nad rámec zadání bylo rozhodnuto o pořízení dokumentace odstavné plochy - parkoviště - v oblasti hřiště SK Bezděkov. Tyto práce jsou také naceněny.

- geologický odvrť - pro založení zdí - lokalita hřiště

Veškeré práce jsou naceněny pro stupně povolení stavby a výběr zhotovitele stavby. Do ceny inženýrské činnosti nemají vliv, ale do ceny rozpočtu ano. Počítáme, že statika a veřejné osvětlení budou zadavatelem objednány napřímo od poptaných dodavatelů. Nemáme zatím zprávu od krajinářů, zda změna v zadání má vliv i na jejich cenu - dochází k rozšíření ploch vegetačních úprav.

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena bez DPH	Cena s DPH
Geodetické zaměření - ulice V Úvozu				
Projektové práce povolení stavby				
Dokumentace pro provedení stavby				
Celkem:			341 500,00	413 215,00

Detaily plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Geodetické zaměření - ulice V Úvozu		
Geodetické práce		
Inženýrsko - geologický průzkum		
Celkem:		



Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz

Projektové práce povolení stavby

Veřejné osvětlení, elektro přípojky
Projektové práce - statika stavby
Projekční práce dopravní řešení

Celkem:

1

Dokumentace pro provedení stavby

Projekční práce - dopravní řešení
Rozpočet stavby
Projektové práce - statika stavby
Veřejné osvětlení, elektro přípojky

Celkem:**Věci určené k provedení díla**

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka

Pojistné

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku [REDACTED] za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. [REDACTED] ze dne [REDACTED] s Dodatkem č. 1 ze dne [REDACTED] a s Dodatkem č. 2 ze dne [REDACTED].

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Poznámky

Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

Způsob předání

DSP bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.

V Roudnici nad Labem, dne 15.09.2024

Ing. Josef Filip, Ph.D.
Jednatel

.....



Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz