

## DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

**Název: Kamil Círus**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v OR: u Živnostenského úřadu Litoměřice

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Zastoupený: Kamil Círus, OSVČ

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 16. 9. 2024 na stavbu „Rekonstrukce VO - NPO 2023“. uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.**

Při realizaci díla vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 tohoto zákona.

**a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:**

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č.1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

**b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o rozdíl víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:**

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 505.027,33 bez DPH tj. 611.083,07 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **6.299.405,33 Kč.**

Hodnota DPH činí: 1.322.875,12 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **7.622,280,45 Kč.**

**c. Změna termínu dokončení části Díla**

Vzhledem k tomu, že změna předmětu plnění spočívající v provedení víceprací dle změnového listu 1, má dopad do termínu dokončení Díla, dohodly se smluvní strany dále na změně čl. II odst. 2.1 Smlouvy tak, že tento nově zní:

Zahájení realizace Díla: dnem účinnosti smlouvy

Kompletní provedení Díla do: **30.5.2025.**

## **2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 494/2024 ze dne 4.12.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1

V Roudnici nad Labem



**Objednatel**  
**Ing. František Padělek**  
starosta města

V Roudnici nad Labem



**Zhotovitel**  
**Kamil Círus**