

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4. 3. 2025

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

název: Město Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupený: Ing. František Padělek, starosta
bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka

ZHOTOVITEL

Název: DEKPROJEKT s.r.o.
Sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
IČO: 27642411
DIČ: CZ699000797
zastoupený: Ing. Ctibor Hůlka
bankovní spojení: 35-7899980247/0100, Komerční banka a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. 3. odst. 3.4 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.3.2025 na stavbu „Projekční práce – Oprava a modernizace bytového domu Alej 17. listopadu, Roudnice n. L.“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

1.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu prodlevy při výběru finálního vzhledu fasády ze strany objednatele. Tato skutečnost představovala překážku v plnění na straně objednatele, v jejímž důsledku došlo k přerušení prací a nutnosti posunu termínů pro odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a dopracování projektové dokumentace do podoby projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). Dále není v tuto chvíli zřejmé, zda bude možné žádat na projekt o poskytnutí dotace – z toho důvodu se smluvní strany dohodly, že zpracování dokladů potřebných pro získání dotace a podání žádosti o dotaci bude ze strany zhotovitele zahájeno až na vyzvu objednatele.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě termínu plnění díla.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu díla dle čl. 3. odst. 3.2.

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. a) Smlouvy: do 18. 4. 2025

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. b) a d) Smlouvy: do 31. 7. 2026

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. e) Smlouvy: na vyzvání do 45 dnů

Termín předání díla dle čl. 2.2. písm. c) Smlouvy: do 45 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo od doručení výzvy objednatele k provedení plnění dle čl. 2.2. písm. c) Smlouvy, nebude-li žádosti o dotaci vyhověno.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. UR-212-9/26 ze dne 13.5.2026

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:



Objednatel
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel:



Zhotovitel
Ing. Ctibor Hůlka
DEKPROJEKT s.r.o.